

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

اسم المشروع / مجمع النويعة التعليمي بالدواير



مقاول الباطن / مؤسسة فن البناء

رقم المستخلص / (4)

تاريخ المستخلص / 2021-9-21

مستخلص أعمال / كسر الرخام

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الاجمالي	الكمية (او النسبة) المنفذة				القيمة الاجمالية	ملاحظات
						النسبة المنفذة	الاجمالي	الحالية	السابقة		
	أعمال كسر الرخام										
1	مدرسة الابتدائي	م2	643	47	30221	85 %	250	250	0	9988	
2	مدرسة التحفيظ	م2	643	47	30221	85 %	297	73	224	11865	
3	مدرسة المتوسط	م2	643	47	30221	85 %	402	0	402	16060	
4	مدرسة الثانوي	م2	643	47	30221	85 %	295	86	209	11785	
5	الصالة الرياضية	م2	398	47	18706	85 %	369	19	350	14742	
6	الأسوار	م2	641	47	30127	85 %	688	530	158	27486	
	الاجمالي						91925				
	الاجمالي بعد الحسم (طبقاً للعقد)						91925				
	ضريبة القيمة المضافة (15 %)						0				
	الاجمالي شامل الضريبة						91925				
	المنصرف سابقاً										
	سلف						0				
	تعليقات						0				
	حسميات أخرى						0				
	المستحق صرفه :						91925				

يعتمد / المدير العام

مدير المشاريع

مهندس المشروع